

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2022-0614
Empresa contratante: Hospital São Lucas S/A
Local de instalação: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 — Cerqueira César, São Paulo/SP
Empresa conservadora: MedLift Manutenção Especializada Ltda. — CNPJ 45.678.901/0001-33
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 5566778
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Patrícia Sousa Cavalcanti
CREA do responsável técnico: CREA-SP 8041237
Data da inspeção: 14/06/2022
Quantidade de equipamentos: 2

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Hospitalar Ala A

Identificação: Elevador Hospitalar Ala A
Modelo: Otis Sigma Hospitalar
Tipo: Elétrico de tração — uso hospitalar
Fabricante: Otis
Número de fabricação: OT-2014-67890
Capacidade nominal: 21 pessoas / 1600 kg
Velocidade nominal: 1,0 m/s
Número de paradas: 8

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
H1	Dimensões de cabine para maca (NBR 15597)	X			
3.6	Iluminação de emergência		X		Luminária de emergência com falha no acionamento automático
2.8	Freio		X		Leve derrapagem registrada no teste de carga plena. Ajuste pr

EQUIPAMENTO 2 — Elevador Hospitalar Ala B

Identificação: Elevador Hospitalar Ala B
Modelo: KONE MonoSpace Hospitalar
Tipo: Elétrico sem casa de máquinas (MRL)
Fabricante: KONE
Número de fabricação: KN-2016-44321
Capacidade nominal: 21 pessoas / 1600 kg
Velocidade nominal: 1,0 m/s
Número de paradas: 8

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
7.8	Teste de carga	X			
2.5	Disjuntor principal	X			
H1	Dimensões para maca	X			
4.2	Indicador de andar		X		Painel de sinalização de pavimento apagado em 4 andares. Re

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Elevador Ala A com não-conformidade crítica na iluminação de emergência — em ambiente hospitalar, risco elevado durante falhas de energia. Paralisação e correção urgente recomendadas. Freio com ajuste preventivo necessário. Elevador Ala B com pendência no painel de andar. Parecer: Reprovado com pendência urgente (Ala A).

Data da inspeção: 14/06/2022

Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Patrícia Sousa Cavalcanti — CREA-SP 8041237

Empresa responsável: MedLift Manutenção Especializada Ltda. — CNPJ 45.678.901/0001-33

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudo. Não possui validade legal.