

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2021-0910

Empresa contratante: Shopping Center Norte-Sul S.A.

Local de instalação: Av. Marginal Tietê, 1000 — Santana, São Paulo/SP

Empresa conservadora: VerticalPro Elevadores Ltda. — CNPJ 34.567.890/0001-22

Registro da empresa no CREA: CREA-SP 3344556

Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Carlos Augusto Brito

CREA do responsável técnico: CREA-SP 9034521

Data da inspeção: 10/09/2021

Quantidade de equipamentos: 3

EQUIPAMENTO 1 — Escada Rolante Entrada Principal

Identificação: Escada Rolante Entrada Principal

Modelo: KONE EcoMod

Tipo: Escada rolante

Fabricante: KONE

Número de fabricação: KN-2018-30012

Velocidade nominal: 0,5 m/s

Inclinação: 30°

Número de degraus: 48

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
2.1	Freio de serviço e emergência	X			
3.1	Guarda-corpos e corrimãos	X			
4.3	Balaústres e degraus		X		Dois degraus com trinca lateral visível. Interdição imediata até
3.4	Pente de entrada/saída		X		Pente com dentes dobrados — risco de aprisionamento de cal

EQUIPAMENTO 2 — Elevador Panorâmico Atrium

Identificação: Elevador Panorâmico Atrium

Modelo: Schindler 5500

Tipo: Elétrico de tração — panorâmico

Fabricante: Schindler

Número de fabricação: SCH-2017-91234

Capacidade nominal: 10 pessoas / 800 kg

Velocidade nominal: 1,6 m/s

Número de paradas: 4

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento elétrico	X			
2.18	Cabos de tração		X		Cabo auxiliar com fios rompidos visíveis (> 5% da seção). Sub

EQUIPAMENTO 3 — Elevador de Carga Estoque

Identificação: Elevador de Carga Estoque
Modelo: Atlas 2000 Carga
Tipo: Elétrico de tração
Fabricante: Atlas Schindler
Número de fabricação: AS-2010-77001
Capacidade nominal: 2000 kg
Velocidade nominal: 0,5 m/s
Número de paradas: 3

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
7.8	Teste de carga	X			
2.5	Disjuntor principal	X			
8.1	Porta do poço no nível do piso		X		Porta do poço sem trava de segurança. Instalar trava homologada.
6.2	Poço		X		Poço com lixo e óleo acumulado. Limpeza e descarte correto.

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Inspeção identificou não-conformidades graves: degraus trincados na escada rolante (interdição imediata) e cabos com fios rompidos no elevador panorâmico (substituição imediata). Elevador de carga sem trava de segurança. Recomenda-se paralisação imediata dos equipamentos em situação urgente. Parecer: Reprovado com pendências urgentes.

Data da inspeção: 10/09/2021
Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Carlos Augusto Brito — CREA-SP 9034521
Empresa responsável: VerticalPro Elevadores Ltda. — CNPJ 34.567.890/0001-22

Documento fictício gerado para teste do sistema ElevaLaudos. Não possui validade legal.