

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº: RIA-2024-1015
Empresa contratante: Torre Empresarial Centaurus Administração de Imóveis Ltda.
Local de instalação: Alameda Santos, 1800 — Cerqueira César, São Paulo/SP
Empresa conservadora: Alt iTec Elevadores S.A. — CNPJ 56.789.012/0001-44
Registro da empresa no CREA: CREA-SP 7788990
Responsável técnico (inspetor): Eng. Mec. Rodrigo Fonseca Dias
CREA do responsável técnico: CREA-SP 6025873
Data da inspeção: 15/10/2024
Quantidade de equipamentos: 4

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social Bloco A — 01

Identificação: Elevador Social Bloco A — 01
Modelo: Otis High-Rise 3000
Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo
Fabricante: Otis
Número de fabricação: OT-2019-12301
Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg
Velocidade nominal: 2,5 m/s
Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			

EQUIPAMENTO 2 — Elevador Social Bloco A — 02

Identificação: Elevador Social Bloco A — 02
Modelo: Otis High-Rise 3000
Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo
Fabricante: Otis
Número de fabricação: OT-2019-12302
Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg
Velocidade nominal: 2,5 m/s
Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			

EQUIPAMENTO 3 — Elevador Social Bloco B — 01

Identificação: Elevador Social Bloco B — 01
Modelo: Schindler High-Rise 3000
Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo
Fabricante: Schindler
Número de fabricação: SCH-2019-88401
Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg
Velocidade nominal: 2,5 m/s
Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			

EQUIPAMENTO 4 — Elevador Social Bloco B — 02

Identificação: Elevador Social Bloco B — 02
Modelo: Schindler High-Rise 3000
Tipo: Elétrico de tração — uso corporativo
Fabricante: Schindler
Número de fabricação: SCH-2019-88402
Capacidade nominal: 16 pessoas / 1200 kg
Velocidade nominal: 2,5 m/s
Número de paradas: 32

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro CREA empresa	X			
1.3	ART do responsável técnico	X			
2.6	Máquina de tração	X			
2.13	Aterramento	X			
7.8	Teste de carga	X			
5.3	Nivelamento da cabine		X		Cabine do Bloco B — 02 com desvio de nivelamento de +/- 2,5
5.9	Barreira de luz		X		Sensor da barreira de luz com lentidão de resposta (> 0,8 s). S

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

Rolamento da máquina do Bloco B — 01 substituído com sucesso. Elevador Bloco B — 02 com nivelamento incorreto no 15º andar e barreira de luz lenta — correções no prazo. Equipamentos 1 e 2 (Bloco A) aprovados. Parecer: Reprovado — pendências no Bloco B (02).

Data da inspeção: 15/10/2024
Inspetor / Responsável técnico: Eng. Mec. Rodrigo Fonseca Dias — CREA-SP 6025873
Empresa responsável: AltiTec Elevadores S.A. — CNPJ 56.789.012/0001-44